

**Pyhäjärven kaupunki**Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi**KVV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
IV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA**

Rakennustoimenpide _____

Lupapro _____ - _____

Rakennuspaikka	Kunta	Kylä	Kortteli/tontti Tila/rek.no
Rakennuttaja	Nimi		Rakennuspaikan osoite

KVV-TYÖNJOHTAJA TÄYTTÄÄ:

	Työvaiheet	Päiväys	Vast.tj.	Huomautukset
1.	KVV-työnjohtaja hyväksytty			
2.	Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
3.	KVV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
4.	Ulkopuoliset jätevesiviemärit tarkastettu			
5.	Ulkopuoliset sadevesiviemärit tarkastettu			
6.	Jätevesi- ja sadevesikaivot tarkastettu			
7.	Jätevesien käsittelymenetelmä tarkastettu (haja-asutusalue)			
8.	Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu			
9.	Kerrosviemärit tarkastettu			
10.	Vesijohdot tarkastettu, painekoe on tehty			
11.	Lämmitysverkoston painekoe on tehty			
12.	Palo-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu			
13.	Loppukatselmus pidetty			

KVV-vastaavan työnjohtajan päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

IV-TYÖNJOHTAJA TÄYTTÄÄ:

	Työvaiheet	Päiväys	Vast.tj.	Huomautukset
1.	IV-työnjohtaja hyväksytty			
2.	Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
3.	IV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
4.	Kanaviston asennustarkastus suoritettu			
5.	Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja			
6.	Lämmön-/paloeristeet tarkastettu			
7.	Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu			
8.	Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu			
9.	Ilmamäärien mittaaminen ja säätö suoritettu. Pöytäkirja			
10.	Loppukatselmus pidetty			

IV-vastaavan työnjohtajan päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Tämä tarkastusasiakirja esitetään käyttöönottokatselmuksessa ja **luovutetaan rakennustarkastajalle viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä**

HUOMAUTUKSET KÄÄNTÖPUOLELLA

